

Formato Destino del Gasto (SRFT)
Cierre del FISE 2021

14 de junio de 2022

Folio	MID's	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto	Ministrado	Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Avance acumulado	%
Total FISE 2021						142,017,317.09	142,017,317.09	142,017,317.09				
MEX210301958812	180412	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL GAVILLERO MUNICIPIO DE POLOTITLÁN	POLOTITLÁN	23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO O FINANCIERO	3,954,934.72	3,954,934.72	3,954,934.72	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Metros Lineales	27.00	100.00%
MEX210301958841	181121	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AZAFRÁN MUNICIPIO DE ACULCO	ACULCO	23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO O FINANCIERO	18,971,194.31	18,971,194.31	18,971,194.31	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Metros Lineales	90.00	100.00%
MEX210301958843	181133	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EMILIO PORTES GIL MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	SAN FELIPE DEL PROGRESO	23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO O FINANCIERO	11,552,612.55	11,552,612.55	11,552,612.55	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Metros Lineales	6,501.00	100.00%
MEX210301958846	181140	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL TESORO MUNICIPIO DE POLOTITLÁN	POLOTITLÁN	23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO O FINANCIERO	20,981,668.74	20,981,668.74	20,981,668.74	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Metros Lineales	10.68	100.00%
MEX210301958850	181206	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE OBRAJE MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	SAN FELIPE DEL PROGRESO	23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO O FINANCIERO	10,973,323.80	10,973,323.80	10,973,323.80	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Metros Lineales	2.83	100.00%
MEX210301958901	182037	PERFORACIÓN DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE SOYANQUILPAN	SOYANQUILPAN	23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO O FINANCIERO	6,918,776.77	6,918,776.77	6,918,776.77	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Pozo	1.00	100.00%
MEX210301958910	182231	PERFORACIÓN DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO PARA LA LOCALIDAD DE FABRICA PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	SAN JOSÉ DEL RINCÓN	23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO O FINANCIERO	6,949,349.66	6,949,349.66	6,949,349.66	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Pozo	1.00	100.00%
MEX210301958913	182273	PERFORACIÓN DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN BUENAVISTA EN EL MUNICIPIO DE SOYANQUILPAN	SOYANQUILPAN	23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO O FINANCIERO	6,903,229.23	6,903,229.23	6,903,229.23	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Pozo	6,760.00	100.00%
MEX210301958916	182303	PERFORACIÓN DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOYANQUILPAN	SOYANQUILPAN	23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO O FINANCIERO	6,923,619.14	6,923,619.14	6,923,619.14	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Pozo	0.66	100.00%
MEX210301958933	182665	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COATEPEC HARINAS	COATEPEC HARINAS	23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO O FINANCIERO	11,138,761.01	11,138,761.01	11,138,761.01	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Metros Lineales	1.00	100.00%
MEX210301959247	189129	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUARDA SAN ANTONIO PLAZA DE GALLOS MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	SAN JOSÉ DEL RINCÓN	23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO O FINANCIERO	3,390,802.93	3,390,802.93	3,390,802.93	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Metros Lineales	12,050.00	100.00%

[Handwritten signatures and marks]

Formato Destino del Gasto (SRFT)
Cierre del FISE 2021

14 de junio de 2022

Folio	MID's	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto	Ministrado	Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Avance acumulado	%
Total FISE 2021						142,017,317.09	142,017,317.09	142,017,317.09				
MEX210301959253	189268	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA PIEDRA MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE	VILLA DE ALLENDE	23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENT O FINANCIERO	8,164,295.50	8,164,295.50	8,164,295.50	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Metros Lineales	1.00	100.00%
MEX210301959265	189614	PERFORACIÓN DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE TLECUILCO MUNICIPIO DE OCUILAN	OCUILAN	23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENT O FINANCIERO	6,704,019.82	6,704,019.82	6,704,019.82	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Pozo	1.00	100.00%
MEX210301959275	189746	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LA EPIFANIA ZONA NORTE MUNICIPIO DE MORELOS	MORELOS	23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENT O FINANCIERO	15,995,506.15	15,995,506.15	15,995,506.15	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Metros Lineales	17,000.00	100.00%
MEX210402008169	229254	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE SAN BARTOLO DEL LLANO MANZANA DIEZ MUNICIPIO DE IXTLAHUACA	IXTLAHUACA	23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENT O FINANCIERO	2,495,222.76	2,495,222.76	2,495,222.76	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Metros Lineales	1,780.00	100.00%