

Formato Destino del Gasto (SRFT)

1er. Trimestre 2023 FISE 2022

10 de abril de 2023

Folio	MID's	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto	Ministrado	Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Avance acumulado	%
Total FISE 2022						158,314,353.89	158,314,353.89	158,314,353.89				
MEX220202067932	68711	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN OTUMBA LOCALIDAD OXTOTIPAC ASENTAMIENTO OXTOTIPAC	OTUMBA	23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENT O FINANCIERO	8,235,830.62	8,235,830.62	8,235,830.62	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	POZO	0.82	82.00%
MEX220202067933	68745	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN OTUMBA LOCALIDAD SANTIAGO TOLMAN ASENTAMIENTO SANTIAGO TOLMAN	OTUMBA	23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENT O FINANCIERO	7,855,115.72	7,855,115.72	7,855,115.72	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	POZO	1.00	100.00%
MEX220202067934	68763	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA PAZ LOCALIDAD LOS REYES ACAQUILPAN ASENTAMIENTO LOS REYES ACAQUILPAN CENTRO	LA PAZ	23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENT O FINANCIERO	5,767,135.43	5,767,135.43	5,767,135.43	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	POZO	0.80	80.00%
MEX220202067952	69545	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN APAXCO LOCALIDAD EL MIRADOR ASENTAMIENTO EL MIRADOR	APAXCO	23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENT O FINANCIERO	2,377,408.57	2,377,408.57	2,377,408.57	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	METROS LINEALES	512.00	100.00%
MEX220202067955	69626	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LOCALIDAD XICO ASENTAMIENTO GUADALUPANA	VALLE DE CHALCO	23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENT O FINANCIERO	37,658,921.57	37,658,921.57	37,658,921.57	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	METROS LINEALES	35,985.84	86.00%
MEX220202067960	69811	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAPA DE MOTA LOCALIDAD DHALLE EJIDO DE DONGU	CHAPA DE MOTA	23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENT O FINANCIERO	15,992,225.84	15,992,225.84	15,992,225.84	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	METROS LINEALES	32,020.00	100.00%
MEX220202067964	70181	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN PEDRO DEL ROSAL ASENTAMIENTO SAN PEDRO DEL ROSAL	ATLACOMULCO	23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENT O FINANCIERO	13,348,624.77	13,348,624.77	13,348,624.77	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	METROS LINEALES	33,780.00	100.00%
MEX220202067970	70342	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN ECATEPEC DE MORELOS LOCALIDAD ECATEPEC DE MORELOS ASENTAMIENTO RÍO DE LUZ	ECATEPEC	23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENT O FINANCIERO	8,858,179.50	8,858,179.50	8,858,179.50	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	POZO	1.00	100.00%
MEX220202067980	70858	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CUAUTITLÁN LOCALIDAD FRACCIÓN SAN ROQUE EL PRIETO ASENTAMIENTO SAN ROQUE	CUAUTITLÁN	23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENT O FINANCIERO	4,817,582.89	4,817,582.89	4,817,582.89	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	METROS LINEALES	1,235.50	35.00%
MEX220202068001	71503	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TEZOYUCA LOCALIDAD EJIDO DE TEQUISISTLÁN PRIMERO ASENTAMIENTO DE TEQUISISTLÁN PRIMERO	TEZOYUCA	23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENT O FINANCIERO	7,660,140.65	7,660,140.65	7,660,140.65	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	METROS LINEALES	17,275.52	56.79%

