

Destino del Gasto (SRFT)

1er. Trimestre 2023 Programas Federales (PROAGUA) 2022

14 de abril de 2023

Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto	Ministrado	Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Avance acumulado	%
Total Proagua 2022					163,108,025.40	163,082,999.52	112,168,164.95				
Subtotal Proagua					162,315,825.40	162,315,825.40	111,400,990.83				
MEX220202086473	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	ACAMBAY	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	6,854,761.60	6,854,761.60	6,564,483.91	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Equipamiento	1.00	100.00%
MEX220202086474	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PIEDRAS ANCHAS (PRIMERA DEL MONTE) Y COLONIA GUADALUPE, MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS	COATEPEC HARINAS	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	3,314,768.78	3,314,768.78	2,124,888.34	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Equipamiento	0.85	85.00%
MEX220202086476	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN AHUATEPEC, MUNICIPIO DE OTUMBA	OTUMBA	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	4,433,333.39	4,433,333.39	4,106,416.76	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Equipamiento	1.00	100.00%
MEX220202086544	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN JALTEPEC CENTRO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	SAN JOSÉ DEL RINCÓN	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	5,998,969.97	5,998,969.97	4,568,985.18	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Equipamiento	1.00	100.00%
MEX220202086545	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN SAN MIGUEL DEL CENTRO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	SAN JOSÉ DEL RINCÓN	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	5,984,982.05	5,984,982.05	5,872,457.95	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Equipamiento	1.00	100.00%
MEX220202086654	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA COMUNIDAD DE LA PASTORÍA, MUNICIPIO DE ATENCO. (ETAPA 1 DE 2)	ATENCO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	5,994,247.76	5,994,247.76	4,063,874.85	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Equipamiento	0.86	86.00%
MEX220202086656	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA COLONIA SAN PABLO HUANTEPEC, MUNICIPIO DE JILOTEPEC	JILOTEPEC	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	6,749,183.47	6,749,183.47	3,489,182.48	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Equipamiento	0.75	75.00%
MEX220202086968	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN EL EJIDO DE TEQUISISTLAN, MUNICIPIO DE TEZOYUCA, ETAPA 1 DE 2	TEZOYUCA	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	5,369,985.61	5,369,985.61	1,610,995.68	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Equipamiento	0.05	5.00%

Destino del Gasto (SRFT)

1er. Trimestre 2023 Programas Federales (PROAGUA) 2022

14 de abril de 2023

Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto	Ministrado	Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Avance acumulado	%
Total Proagua 2022					163,108,025.40	163,082,999.52	112,168,164.95				
MEX220202086658	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TONATICO, MUNICIPIO DE TONATICO	TONATICO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	4,784,469.85	4,784,469.85	4,783,441.95	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Equipamiento	1.00	100.00%
MEX220202086549	PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO (HASTA 300 M) EN LA LOCALIDAD DE CUATRO CABALLERÍAS, MUNICIPIO DE NEXTLALPAN	NEXTLALPAN	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	4,081,169.75	4,081,169.75	4,078,542.32	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Pozo	1.00	100.00%
MEX220202086550	PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO (HASTA 400 M) EN LA COMUNIDAD DE AMOLA (SAN ISIDRO AMOLA), MUNICIPIO DE OCUILAN	OCUILAN	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	3,594,889.63	3,594,889.63	3,565,064.68	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Pozo	1.00	100.00%
MEX220202086563	PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO (HASTA 400 M) EN LA COMUNIDAD DE GUARDA SAN ANTONIO PLAZA DE GALLOS, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	SAN JOSÉ DEL RINCÓN	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	5,093,600.13	5,093,600.13	4,584,190.18	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Pozo	1.00	100.00%
MEX220202086661	PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO (HASTA 150 M) EN LA COMUNIDAD DE VILLA LUVIANOS, MUNICIPIO DE LUVIANOS	LUVIANOS	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	2,739,927.79	2,739,927.79	1,610,697.08	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Pozo	1.00	100.00%
MEX220202086664	PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO (HASTA 400 M) EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL JALTOCAN, MUNICIPIO DE NEXTLALPAN	NEXTLALPAN	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	4,026,184.47	4,026,184.47	2,333,824.65	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Pozo	1.00	100.00%
MEX220202086566	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL BARRIO POTHÉ, MUNICIPIO DE TEMOAYA	TEMOAYA	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	4,993,724.26	4,993,724.26	4,992,490.36	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Kilómetro	5.04	100.00%
MEX220202086569	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOS BERROS, MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE	VILLA DE ALLENDE	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	9,496,409.46	9,496,409.46	9,270,033.75	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Kilómetro	16.21	99.00%
MEX220202086598	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ACULCO DE ESPINOZA, MUNICIPIO DE ACULCO.	ACULCO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	11,997,541.71	11,997,541.71	4,977,027.71	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Kilómetro	4.37	100.00%
MEX220402197935	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ATARJEAS EN LA COLONIA CARRIL DEL CARMEN DE LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, MUNICIPIO DE IXTAPALUCA.	IXTAPALUCA	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	2,000,000.00	2,000,000.00	599,862.54	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Kilómetro	1,372.00	50.00%
MEX220202086668	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MALINALCO, MUNICIPIO DE MALINALCO	MALINALCO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	4,974,844.28	4,974,844.28	1,473,635.32	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Kilómetro	1.08	11.00%

Destino del Gasto (SRFT)

1er. Trimestre 2023 Programas Federales (PROAGUA) 2022

14 de abril de 2023

Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto	Ministrado	Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Avance acumulado	%
Total Proagua 2022					163,108,025.40	163,082,999.52	112,168,164.95				
MEX220202086671	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SANTA ISABEL IXTAPAN, MUNICIPIO DE ATENCO, (ETAPA 1 DE 2)	ATENCO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	7,943,845.73	7,943,845.73	2,322,108.28	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Kilómetro	4.73	63.00%
MEX220202086675	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEPOPULA, MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	TENANGO DEL AIRE	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	4,938,691.09	4,938,691.09	2,096,981.57	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Kilómetro	4.37	42.00%
MEX220402197938	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO "LA ERA", EN LA COMUNIDAD DE TEPETLAOXTOC DE HIDALGO, MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC.	TEPETLAOXTOC	TEPETLAOXTOC DE HIDALGO	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Equipamiento	0.45	45.00%
MEX220202086676	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS, MUNICIPIO DE SULTEPEC.	SULTEPEC	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	4,981,258.49	4,981,258.49	4,551,451.60	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Kilómetro	6.85	96.00%
MEX220202086681	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN REBOMBEO LA PAZ A TANQUE ZAPATA, MUNICIPIO DE LA PAZ	LA PAZ	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	2,249,743.31	2,249,743.31	1,997,426.02	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Kilómetro	1.87	89.00%
MEX220202086683	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA TECUANULCO, MUNICIPIO DE TEXCOCO	TEXCOCO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	4,848,296.32	4,848,296.32	4,846,013.48	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Kilómetro	4.50	100.00%
MEX220202098397	ESTUDIO GEOFÍSICO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TEPEXPAN, MUNICIPIO DE ACOLMAN.	ACOLMAN	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	139,598.86	139,598.86	139,598.86	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1.00	100.00%
MEX220202098399	ESTUDIO DEL ESTATUS ACTUAL DE INFRAESTRUCTURA FALTANTE EN LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, CONSTRUIDAS EN AÑOS ANTERIORES EN ZONAS RURALES	MÁS DE UN MUNICIPIO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	299,403.24	299,403.24	299,403.24	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1.00	100.00%
MEX220202086600	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN (LA CONCEPCIÓN SEGUNDA), MUNICIPIO DE EL ORO	EL ORO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	408,955.50	408,955.50	399,604.26	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1.00	100.00%
MEX220202086601	PROYECTO EJECUTIVO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN TOTOLAPAN, MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC	TEPETLAOXTOC	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	999,033.01	999,033.01	619,350.79	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1.00	100.00%

Destino del Gasto (SRFT)

1er. Trimestre 2023 Programas Federales (PROAGUA) 2022

14 de abril de 2023

Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto	Ministrado	Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Avance acumulado	%
Total Proagua 2022					163,108,025.40	163,082,999.52	112,168,164.95				
MEX220202086603	PROYECTO EJECUTIVO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EN LA COMUNIDAD DE LA VENTA (LA LOMA), MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC	TEPETLAXTOC	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	799,541.33	799,541.33	545,419.78	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1.00	100.00%
MEX220402197939	PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO (HASTA 300 M) EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TOCUILA (TOCUILA), MUNICIPIO DE OTUMBA.	OTUMBA	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Pozo	0.15	15.00%
MEX220202086604	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN DE GUERRERO, MUNICIPIO DE SAN SIMÓN DE GUERRERO	SAN SIMÓN DE GUERRERO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	798,922.93	798,922.93	673,750.15	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1.00	100.00%
MEX220402197941	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CARNICERÍA, MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC.	TEMASCALTEPEC	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Kilómetro	1.95	55.00%
MEX220202086605	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO DEL PEDREGAL, MUNICIPIO DE IXTLAHUACA	IXTLAHUACA	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	599,196.77	599,196.77	598,844.14	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1.00	100.00%
MEX220202086607	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE TLALPUJAHUILLA, MUNICIPIO DE MORELOS	MORELOS	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	896,242.43	896,242.43	896,242.43	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1.00	100.00%
MEX220202087058	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA EL SALADO, MUNICIPIO DE ATENCO	ATENCO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	1,249,219.16	1,249,219.16	1,101,926.76	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1.00	100.00%
MEX220202087082	PROYECTO EJECUTIVO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO "HUERTA PADILLA", EN LA COMUNIDAD DE CONCEPCIÓN JOLALPAN, MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC	TEPETLAXTOC	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	1,248,551.11	1,248,551.11	943,286.46	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1.00	100.00%

Destino del Gasto (SRFT)

1er. Trimestre 2023 Programas Federales (PROAGUA) 2022

14 de abril de 2023

Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto	Ministrado	Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Avance acumulado	%
Total Proagua 2022					163,108,025.40	163,082,999.52	112,168,164.95				
MEX220202087883	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN BARRIO XOCHITENCO Y SAN PABLO DE LA COMUNIDAD DE CHIMALHUACÁN, MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN	CHIMALHUACÁN	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	359,634.43	359,634.43	319,252.57	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1.00	100.00%
MEX220202087896	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ORO DE HIDALGO, MUNICIPIO DE EL ORO	EL ORO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	799,211.59	799,211.59	799,204.81	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1.00	100.00%
MEX220202098325	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE VILLA LUVIANOS, MUNICIPIO DE LUVIANOS.	LUVIANOS	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	1,148,145.29	1,148,145.29	1,035,594.01	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1.00	100.00%
MEX220202098332	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO PARA SAN MIGUEL ZINACANTEPEC, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC	ZINACANTEPEC	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	1,349,618.68	1,349,618.68	1,347,784.40	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1.00	100.00%
MEX220202098339	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ACUTZILAPAN, MUNICIPIO DE ATLACOMULCO	ATLACOMULCO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	996,090.10	996,090.10	995,935.62	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1.00	100.00%
MEX220402197945	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE SAN ANDRÉS OCOTLÁN EN LA LOCALIDAD DE CHAPULTEPEC, MUNICIPIO DE CHAPULTEPEC.	CHAPULTEPEC	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	3,500,000.00	3,500,000.00	1,159,119.99	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Kilómetro	1.45	85.00%
MEX220202098371	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE VILLA LUVIANOS, MUNICIPIO DE LUVIANOS	LUVIANOS	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	1,097,634.01	1,097,634.01	1,010,751.18	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1.00	100.00%
MEX220202098393	ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CÁRCAMO DE BOMBEO, EMISOR Y COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES PARA LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHOLULA E INTERCONEXIÓN DE RED DE ATARJEAS ZONA ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TULTEPEC, MUNICIPIO DE LERMA Y OCOYOACAC	OCOYOACAC	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	894,147.97	894,147.97	719,939.82	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1.00	100.00%
MEX220202099028	ACCIONES DE DESINFECCIÓN DE AGUA	TODO EL ESTADO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	1,995,287.98	1,995,287.98	1,994,916.89	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Equipamiento	82.00	100.00%

Destino del Gasto (SRFT)

1er. Trimestre 2023 Programas Federales (PROAGUA) 2022

14 de abril de 2023

Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto	Ministrado	Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Avance acumulado	%
Total Proagua 2022					163,108,025.40	163,082,999.52	112,168,164.95				
S/N	DIFERENTES ACCIONES DE CAPACITACIÓN, TALLERES, CURSOS, ETC., PARA EL PERSONAL DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO. SUPERVISIÓN TÉCNICA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL.				6,042,562.11	6,042,562.11	5,316,988.03	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO		7.00	100.00%

